

VZ-2019/20/OSM/ZZ Stavba chodníku v ulici Čenkovská I.etapa, Odolena Voda

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

Číslo smlouvy objednatele: 0131/2020/MěÚ

Číslo smlouvy zhotovitele:

Uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Čl. I.

Objednavatel:

se sídlem:

zastoupený:

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednavatel“)

Město Odolena Voda

Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

Hanou Plecitou, starostkou města

Ing. Jindřich Týč, vedoucí odboru správy majetku

00240559

CZ00240559

Zhotovitel:

se sídlem:

jednající:

ve věcech technických oprávněn jednat:

bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

OK Stavby s.r.o.

Mělnická 73, 277 11 Libiš

Ing. Petr Krejča, jednatel společnosti

Miroslav Máčinka, stavbyvedoucí

Oberbank AG/č.ú.: 2400001490/8040

26763982

CZ26763982

Předmět dodatku

Stávající : Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 5.505.397,19 Kč

VCP č.1 až č.21 bez DPH: 197.285,61 Kč

Celkem včetně VCP bez DPH 5.702.682,80 Kč

Cena včetně 21% DPH: 6.900.246,19 Kč

Nahrazuje se: Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran k 28. 04. 2021 a činí:


Cena bez DPH: 5.702.682,80 Kč
VCP č.22 až č.53 bez DPH: 538.686,97 Kč
Celkem včetně VCP bez DPH 6.241.369,77 Kč
Cena včetně 21% DPH: 7.552.057,42 Kč

V Odolene Vodě dne: 19.5.2021

V Libiži dne: 28.5.2021


za Objednavatele
Hana Plecítá
starostka města




za Zhotovitele
Ing. Petr Krejča
jednatel společnosti


OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73,
277 11 Libiš
IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

Doložka ke smlouvě č. 131/2020/REU
dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

Tuto smlouvu schválila Rada
města Odolena Voda
usnesením č. 16/2021
ze dne 17.5.2021



za Glöckner OK.


28.4.2021

Příloha D2

OK Stavby - Seznam Víceprací (VCP)									
č. VCP	Název položky	došlo od OK Stavby celkem Kč bez DPH	Odsouhlasené VCP městem OV v Kč bez DPH	NÁKLADY UZN / NEUZN	Odsouhlaseno GPra	Datum odsouhlasení GPra	Odsouhlaseno městem OV	Poznámka, Datum odsouhlasení městem OV	číslo dodatku SoD
22.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 22 - vjezd ze zatravnovací dlažby p. Tintěra, č.p.176	22 791,10 Kč	22 791,10 Kč	UZN	ANO	29.11.2020 oprava z 23.2.2021	ANO	oprava VCP z 19.2.2021 - přidán chodník z dlažby, odsouhl. na schůzce MU OV 1.3.2021	D2
23.	SO 400 Veřejné osvětlení - rozdíl Kompletní rozpočet a Maska (včetně 2.etapy)	194 777,61 Kč	194 777,61 Kč	UZN	ANO	23.02.2021	ANO	na schůzce MU OV 1.3.2021	D2
24.	SO 300 - Odvodnění - Vícepráce č. 24 - dešťová kanalizace - stoka D1 (2. etapa)	287 436,55 Kč	287 436,55 Kč	NEUZN	ANO	08.12.2020, resp. 9.2.2021	ANO	telefonicky, na KD, na schůzce MU OV 9.2.2021	D2
25.	SO 300 - Odvodnění - Vícepráce č. 25 - kanalizační šachta Tegra 600 (stoka D2, 1. etapa)	35 201,50 Kč	35 201,50 Kč	NEUZN	ANO	09.02.2021	ANO	na schůzce MU OV 9.2.2021	D2
26.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 26 - odstranění keřů	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	UZN	ANO	02.02.2021	ANO	na schůzce MU OV 9.2.2021	D2
27.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 27 - Fortenat	3 524,27 Kč	3 524,27 Kč	UZN	ANO	02.02.2021	ANO	na schůzce MU OV 9.2.2021	D2
28.	SO 100 - Chodník - Měněpráce č. 28 - vrstvy štrkodrti x recyklat	-72 280,00 Kč	-72 280,00 Kč	UZN	ANO	19.03.2021	ANO	rada města OV emailem 25.3.2021, 12:26	D2
29.	SO 100 - Chodník - Měněpráce č. 29 - uliční vpusti	-26 964,77 Kč	-26 964,77 Kč	UZN	ANO	09.02.2021	ANO	na schůzce MU OV 1.3.2021	D2
32.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 32 - opěrná zeď	73 522,64 Kč	73 522,64 Kč	UZN	ANO	01.03.2021	ANO	na schůzce MU OV 1.3.2021	D2
33.	SO 100 - Chodník - Měněpráce č. 33 - vrstva KSC tl. 13 cm	-48 712,50 Kč	-48 712,50 Kč	UZN	ANO	25.03.2021	ANO, pokud odsouhlasí GPra	rada města OV emailem 25.3.2021, 12:26	D2
34.	SO 300 - Odvodnění - Vícepráce č. 34 - dešťová kanalizace - stoka D2 (1. etapa)	103 489,15 Kč	103 489,15 Kč	NEUZN	ANO	15.03.2021	ANO	rada města OV emailem 25.3.2021, 12:26	D2
35.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 35 - schodiště - p. Pídr	2 466,66 Kč	2 466,66 Kč	UZN	ANO	19.03.2021	ANO	rada města OV emailem 25.3.2021, 12:26	D2
36.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 36 - vjezd ze zatravnovací dlažby parc. č. 115/2 - p. Linhart	15 196,40 Kč	15 196,40 Kč	UZN	ANO	17.03.2021	ANO	rada města OV emailem 25.3.2021, 12:26	D2
38.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 38 - mikroštrbinový žlab - p. Jandovský	21 995,75 Kč	21 995,75 Kč	UZN	ANO	17.03.2021	ANO	rada města OV emailem 25.3.2021, 12:26	D2
39.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 39 - změna spádu vjezdu Laube	6 435,66 Kč	6 435,66 Kč	UZN	ANO	25.03.2021	ANO, pokud odsouhlasí GPra	rada města OV emailem 25.3.2021, 12:26	D2
40.	SO 100 - Chodník - Měněpráce - odpočet asfaltů	-340 210,00 Kč	-340 210,00 Kč	UZN	ANO	01.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
41.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 41 - bourání asfaltu u Opera	331,29 Kč	331,29 Kč	UZN	ANO	07.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
42.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 42 - výměna dlažby za slepeckou	440,35 Kč	440,35 Kč	UZN	ANO	07.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
43.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 43 - vstup beton před č.p. 62 Glosárová	2 581,26 Kč	2 581,26 Kč	UZN	ANO	07.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
44.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 44 - geotextilie u Hájkova domu	400,00 Kč	400,00 Kč	UZN	ANO	07.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
45.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 45 - osazení nástěnk	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	UZN	ANO	07.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
46.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 46 - zemní práce před č.p. 244 Linhart	1 570,24 Kč	1 570,24 Kč	UZN	ANO	07.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
48.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 48 - výměna obrub vjezd Jandovský	857,58 Kč	857,58 Kč	UZN	ANO	07.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
49.	SO 300 - Odvodnění - Vícepráce č. 49 - příkop z lomového kamene	23 184,00 Kč	23 184,00 Kč	NEUZN	ANO	12.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
50.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 50 - předláždění vjezdu Jandovský	8 521,76 Kč	8 521,76 Kč	UZN	ANO	15.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
51.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 51 - drenáž	2 242,24 Kč	2 242,24 Kč	UZN	ANO	15.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
52.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 52 - bourání betonu Jandovský	3 217,73 Kč	3 217,73 Kč	UZN	ANO	15.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
53.	SO 100 - Chodník - Vícepráce č. 53 - vodorovné značení	5 120,50 Kč	5 120,50 Kč	UZN	ANO	21.04.2021	ANO	rada města OV 28.4.2021	D2
CELKEM VCP v Kč bez DPH		538 686,97 Kč	538 686,97 Kč						
DPH 21%		113 124,26 Kč	113 124,26 Kč						
CELKEM VCP v Kč včetně DPH		651 811,23 Kč	651 811,23 Kč						

OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73,
277 11 Libeň
IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982



28.4. 2021